

ATA DE REUNIÃO

CMHIS – Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social

PROCESSO	Nº 50.282/2022 – Concorrência Nº 003/2022
PAUTA	1. Prestação de Contas de 2022; 2. Apresentação do Orçamento 2023; 3. Plano de Atividades de 2023; 4. Contratação de empresa para execução de aterro, contenção e sistemas complementares de coleta de água pluvial e esgoto com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.
DATA	15/02/2023 às 15h00
LOCAL	Fundação Pró-Lar de Jacareí
PRESENTES	<ul style="list-style-type: none">• Alexsandro Quadros da Rocha - Presidente – FPL• Cleia de Freitas Botelho – Assessora – FPL• Luana Maria dos Santos – Diretora Departamento Habitacional (Interina) – FPL• Maria Lúcia Almeida Ramos – Diretora Técnica Social – FPL• Nathan Marçílio M. Silva – Assessor - FPL• Roberta Guerra Roseback – Arquiteta – SEGOVPLAN• Stefano Figueiredo Barbosa – Supervisor de Unidade – SASC• Dannyel Arid Travinski – Engenheiro Agrônomo – SMAZU• Roberto de Oliveira – Representante de Entidade Comunitária ou Organização Popular ligada à Habitação• Thayara Brito Lisboa Almeida – Representante de Entidade Comunitária ou Organização Popular ligada à Habitação• Lucimari Pagotto - Representante de Entidade Comunitária ou Organização Popular ligada à Habitação• Valter Machado Chaves -Representante da Associação dos Engenheiros de Arquitetos de Jacareí - AEAJ

1 Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2023 às 15h00, em reunião realizada na Fundação Pró-Lar
2 de Jacareí, estiveram presentes os acima citados para apresentação sobre: 1. Prestação de
3 Contas 2022; 2. Apresentação do Orçamento 2023; 3. Plano de Atividades 2023; 4. Contratação
4 de empresa para execução de aterro, contenção e sistemas complementares de coleta de água pluvial e
5 esgoto com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.

6 O Presidente Alex fez a abertura agradecendo a presença de todos e a importância da
7 prestação de contas da Fundação Pró-Lar. Na sequência passou a palavra para a Assessora
8 Cleia que igualmente agradeceu a presença de todos e iniciou a apresentação de acordo com
9 os slides, conforme pauta nº1 – “Prestação de Contas 2022”, onde foi apresentado o
10 orçamento 2022, destacando o valor acumulado, empenhado e a porcentagem utilizada até a
11 data de 31/12/2022, com o detalhamento de todas as despesas, destacando a construção de 6


12 (seis) unidades de interesse social no Jardim Yolanda, totalizando o valor de R\$ 867.996,05
13 (oitocentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e cinco centavos). Ainda
14 como atividades desta Fundação foram apresentados o Convênio firmado com a CDHU para a
15 construção de 250 (duzentos e cinquenta) unidades habitacionais de interesse social, as
16 licitações que estão em andamento, sendo a de reformas de 15 (quinze) unidades
17 habitacionais e da contratação de empresa especializada para construção de 4 (quatro)
18 unidades habitacionais na Rua Javari, no Jardim Paraíba, local que está em processo de
19 regularização fundiária. Além destas atividades, também houveram ações no processo de
20 reassentamento das 29 (vinte e nove) famílias do Bela Vista, inscrição do Município para
21 participação no Programa Vida Longa, desenvolvido pela CDHU, participação no Programa
22 Cidade Saudável, relação dos principais atendimentos feitos na recepção da Fundação e
23 demonstrado os dispêndios com os mesmos. Continuando esta pauta foi apresentado o
24 cronograma das regularizações fundiárias e o status de cada Núcleo.

25 Em ato contínuo foi dado prosseguimento com a pauta nº 02 com a “Apresentação do
26 Orçamento de 2023”, discriminando o orçamento inicial de R\$ 6.350.800,00 (seis milhões,
27 trezentos e cinquenta mil e oitocentos reais) e suas divisões mediante a expectativa de
28 execuções.

29 Na sequência foi apresentado o “Plano de Atividades 2023” referente a pauta nº 03 e desta
30 forma foi apresentado as principais frentes de trabalho, quais sejam a construção de 10 (dez)
31 unidades habitacionais, continuidade das regularizações fundiárias, execução de reformas
32 através de licitações, fiscalização do Convênio firmado com a CDHU, entre outras.

33 E por fim, foi dado continuidade com a pauta nº 04 que trata da “Contratação de empresa
34 especializada para execução de aterro, contenção e sistemas complementares de coleta de
35 água pluvial e esgoto com fornecimento de material e mão de obra na Rua José Jordão
36 Mercadante, no Jardim Paraíso, momento no qual foi esclarecido que esta obra visa a
37 preparação dos lotes, pois possuem soleira negativa e problemas com a drenagem, além da
38 necessidade de construção de um muro de arrimo. Foi ressaltado este local faz parte do
39 Projeto de Reassentamento das 29 famílias removidas do Chácaras Bela Vista I (Rua Quatro),
40 sendo 12 (doze) delas contempladas com estes lotes que futuramente receberão às
41 construções conforme projetos elaborados e acompanhados pelos técnicos da Fundação Pró-
42 Lar. Em complemento às informações desta contratação foi apresentado o cronograma de
43 execução e a planilha da composição dos custos com suas respectivas etapas, totalizando o
44 valor de R\$ 244.960,44 (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais e
45 quarenta e quatro centavos).

 RO













46 Finalizada a apresentação a Assessora Cleia perguntou aos membros se existiam dúvidas e
47 responderam que não, então na sequência indagou sobre aprovar ou não, e todos os membros
48 presentes **APROVARAM** por unanimidade. A apresentação em slides, também faz parte da
49 presente ATA, assim como a planilha de custo, o balancete analítico, demonstrativo da
50 movimentação dos créditos orçamentários e movimento das despesas, os quais seguem logo
51 abaixo das assinaturas. Nada mais a relatar, eu Cleia de Freitas Botelho,
52 , Assessora da Fundação Pró-Lar, subscrevi a presente ATA.
53 Jacareí, 15/02/2023.


Assinaturas:



Alexandro Quadros da Rocha
Presidente – FPL



Cleia de Freitas Botelho
Assessora – FPL




Luana Maria dos Santos
Diretora de Departamento (Interina) – FPL



Maria Lúcia Almeida Ramos
Diretora Técnica Social - FPL



Nathan Marcílio M. Silva
Assessor - FPL




Dannyel Arid Travinski
Eng. Agrônomo - SMAZU














Roberta Guerra Rosembaek
Arquiteta - SEGOVPLAN



Roberto de Oliveira
Representante de Entidade Comunitária ou
Organização Popular ligada à Habitação



Thayara Brito Lisboa Almeida
Representante de Entidade Comunitária ou
Organização Popular ligada à Habitação



Lucimari Pagotto
Representante de Entidade Comunitária ou
Organização Popular ligada à Habitação



Valter Machado Chaves
Representante da Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de Jacareí -
AEAJ





CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

www.pro-lar.sp.gov.br



PAUTA DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

1. Prestação de Contas de 2.022;
2. Apresentação do Orçamento 2.023;
3. Plano de Atividades de 2.023;
4. Contratação de empresa para execução de aterro, contenção e sistemas complementares de coleta de água pluvial e esgoto com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.

www.pro-lar.sp.gov.br

RO



1. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022

1.1. Orçamento 2022

	Inicial	Atualizado	Acumulado
Orçamento	8.150.790,00	9.160.798,00	9.157.790,00
Repassé da Prefeitura	5.800.400,00	6.810.408,00	6.807.400,00
Recurso do Fundo	2.317.390,00	2.333.390,00	2.333.390,00
Recurso Próprio	33.000,00	17.000,00	17.000,00

Acumulado	Empenhado	% utilizado
RS 9.157.790,00	RS 2.292.363,87	25,03%

↑ Utilização até 31/12/22

<http://www.pro-lar.gov.br>



1.1. Orçamento 2022

- Gabinete da Presidência da Fundação Pró-Lar

Acumulado	Fonte	Empenhado	% utilizado
RS 947.000,00	Tesouro	RS 689.298,88	72,78%

- Aluguel da sede;
- Seguro da sede e auto;
- Segurança da patrimonial;
- Energia, telefone, internet, serviços de TI e locação de impressora, locação de veículos;
- Materiais de consumo;
- Condomínios – Vale dos Lagos, e Lago Dourado;
- Tarifas Bancárias;
- Limpeza do prédio;
- Demais despesas.

<http://www.pro-lar.gov.br>

RO

int



1.1. Orçamento 2022

Acumulado	Fonte	Liquidado	% Liquidado
RS5.000,00	Tesouro	RS 1.485,00	29,70%

Gastos com diárias

Empenhado	Fonte	Liquidado	% Liquidado
RS 2.841,04	Tesouro	RS 2.841,04	100%

Gastos com adiantamentos

<http://www.pro-lar.sp.gov.br>



1.1. Orçamento 2022

Principais despesas – Cronograma de desembolso

Empresa	Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
Panther	Serviço de monitoramento	136,46	136,46	136,46	136,46	151,88	151,88
Ikan / Etra	Locação de imóvel	6.736,10	6.736,10	6.736,10	7.501,87	6.736,10	6.736,10
Bandelvautes	Serviço de energia	2.778,34	3.789,89	3.604,81	4.169,66	2.927,64	1.909,11
Thales Consultoria	Manutenção de suporte de informática	-	4.091,66	4.091,66	4.091,66	4.091,66	4.091,66
Griffon	Acompanhamento e controle de processos judiciais	396,42	396,42	396,42	396,42	396,42	396,42
Lago Dourado	Condomínio de 6 lotes da Fundação	3.879,48	3.879,48	3.879,48	4.344,42	4.344,42	4.344,42
Milátran	Prestadores do serviço de limpeza	8.072,87	8.072,87	8.072,87	8.072,87	8.072,87	8.072,87

<http://www.pro-lar.sp.gov.br>

no

RFB

AF

MMMS



1.2. Construção Jd. Yolanda

- Finalização da construção de 06 unidades habitacionais de interesse social em lotes pertencentes à Fundação Pró-Lar de Jacareí no Jardim Yolanda;
- Processo licitatório nº 30.125/2021; (concorrência 002/2021);
- Área de cada unidade habitacional: 53,78 m²;
- Permissão de uso.



Imagem 01: Vista aérea das residências concluídas.

Acumulado	Fonte	Empenhado	% utilizado
867.996,05	Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas-Vinculados	867.996,05	100%

<https://www.transparencia.sp.gov.br>



1.3. Convênio firmado com CDHU

- Construção de 250 HIS;
- Demandas "fechadas" – casos de remoção devido ao risco e inseridos em auxílio aluguel;
- Lote no Jd. Santa Marina (Fundação Pró-Lar) área de 26.293,34 m²
- Lote no Bandeira Branca (Município) área de 19.858,48 m²



<https://www.transparencia.sp.gov.br>

RO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



1.3. Convênio firmado com CDHU



www.pro-lar.org.br

10



1.4. Licitações em andamento

- Processo nº 49.536/2022 – Tomada de Preço nº 001/2022 – Contratação de empresas especializadas para reforma de 15 (quinze) unidades habitacionais de interesse social no município de Jacareí com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos – R\$ 399.139,21 – Publicação: 03/02/23 – Previsão: 10/04/23.

- Processo nº 51.164/2022 – Tomada de Preço nº 002/2022 – Contratação de empresa especializada para construção de 4 (quatro) unidades habitacionais de interesse social na Rua Javari – Jardim Paralba com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos (Projeto urbanfstico em desenvolvimento – 1ª Fase).

www.pro-lar.org.br

11

RO

20/03



1.4. Licitações em andamento



<https://www.google.com/maps/@23.4114135,-46.4014135,15z>

15



1.5. Reassentamento das 29 famílias removidas do Bela Vista I

- Pq dos Sinos – 12 lotes – Discussão judicial para emissão de licença urbanística;
- Jd. Paraíso – 12 lotes – Publicação da Licitação em 27/01/2023;
- Jd do Marquês – 05 lotes – Serão trabalhados na sequência do Jd. Paraíso, provavelmente em 2024.

<https://www.google.com/maps/@23.4114135,-46.4014135,15z>

16



1.6. Programa Vida Longa (CDHU)

- O Programa tem por objetivo implantar equipamento comunitário de moradia assistida e gratuita visando a oferta de serviço socioassistencial de acolhimento em República, voltado a pessoas idosas (60 anos ou mais) sozinhas ou com vínculos familiares fragilizados, independentes para as atividades da vida diária, em situação de vulnerabilidade e risco social, com renda mensal de até 02 salários mínimos.

- Ação conjunta entre a Secretaria de Habitação do Estado, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, articulada com os municípios paulistas interessados.

- Estudos para implantação em duas áreas: Jd. Terras da Conceição e Vila Branca.

www.municipio.jacarei.sp.gov.br



1.6. Programa Vida Longa (CDHU)



www.municipio.jacarei.sp.gov.br



1.7. Cidade Saudável

- Instituído pela **OMS** – Organização Mundial de Saúde, é uma "iniciativa internacional de desenvolvimento de longo prazo que visa colocar a saúde em evidência nas agendas dos tomadores de decisão e promover estratégias locais para a promoção da saúde e do desenvolvimento sustentável, a partir da capacitação e participação da comunidade, do estabelecimento de parcerias intersetoriais e do respeito ao princípio da equidade entre todos os participantes." (OMS, 1995).




<http://www.pro-lar.sp.gov.br>



1.8. Atendimentos diversos

RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS REFERENTE A 2022 (RECEPÇÃO)

ATENDIMENTOS	2022
ATENDIMENTO SOCIAL	263
INScrição CADASTRO HABITACIONAL	212
ATUALIZAÇÃO CAD-HAB	480
CARTÃO RIO	0
DOCUMENTOS PENDENTES	0
REGULARIZAÇÃO DOC	45
AJUIZO ALUGUEL	267
BEM NUTRIAR	3
PERMISSÃO DE USO	0
PLANTA POPULAR	34
REFORMA LEGAL	10
CBMC	9
PROBLEMAS REPAROS	0
ACORDO DIVIDA ATIVA	46
IMPRIMÃO DE BOMFETO	0
TERMO DE QUITAÇÃO	10
CDHU	5
OUTROS ESPECÍFICO	233
TOTAL DE ATENDIMENTOS	1921



Handwritten signature

Handwritten initials RO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and initials



1.8. Atendimentos diversos

- Auxílio Aluguel: 201 famílias beneficiadas - 193 estão ativos e 8 suspensos (Jan/23)

Acumulado	Empenhado	Fonte	Pago	% utilizado
R\$1.640.000,00	R\$1.545.987,75	Tesouro	R\$ 1.545.987,75	94,26%

- Planta Popular: 66

Acumulado	Fonte	Empenhado
R\$17.000,00	Fundo	R\$ 1.014,85

- Reforma Legal: 01 (Telhado Jd. Conquista)

Acumulado	Fonte	Liquidado	% utilizado
R\$ 877.800,00	Tesouro	R\$ 22.888,78	2,60%

- Reuniões diversas (municipes, vereadores, empresas, secretarias)



1.8. Atendimentos diversos

- Dívida Ativa: Valor recebido até 31/12-- R\$ 78.873,39

	Saldo em 01/01/2022	Saldo em 31/12/2022
Total	R\$ 1.061.989,95	R\$ 983.116,56

OBS: Integram a apresentação o balancete analítico, Demonstrativo da Movimentação dos Créditos Orçamentários e movimento das despesas.

no

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MMS
[Handwritten signature]



1.9 - Regularização Fundiária

Regularização Fundiária - Cronograma de Trabalho Proposto de Acordo com o Plano de Governo							
Período de atividade proposta 2021-2025							
Núcleo	1º Sem. 2021	2º Sem. 2021	1º Sem. 2022	2º Sem. 2022	1º Sem. 2023	2º Sem. 2023	1º Sem. 2024
1 22 de Abril	Cerca de 322 lotes						
2 Bela Vista I e II	Cerca de 290 lotes						
3 Capimho	Cerca de 60 lotes						
4 Jd. Conquistista	Cerca de 215 lotes						
5 Rua Javari	Cerca de 30 lotes						
6 Veraneio Ijal	Cerca de 112 lotes						
7 Vila Xucuru	Cerca de 12 lotes						
8 Vila Ita I e II	Cerca de 208 lotes						
9 Mississipi	Cerca de 105 lotes						
10 Jd. Panorama	Cerca de 32 lotes						
11 Coração Valente	Cerca de 142 lotes						


Acumulado	Fonte	Empenhado	% utilizado
RS 660.000,00	Fundo	0	0%

www.jacarei.sp.gov.br



1.9. Regularização Fundiária

- Área da Fonte – Regularizado – 50 registros – 33 titulações.



www.jacarei.sp.gov.br

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature



1.9. Regularização Fundiária

- Chácaras Marília – Regularizado – 111 registros – 85 titulações.



<https://www.imagem.sao.gov.br>



1.9. Regularização Fundiária

- Vila Ita – Protocolado no Cartório de Registro de Imóveis em 16/05/22 –
208 lotes – Listagem com 86 nomes.



<https://www.imagem.sao.gov.br>

PO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



1.9. Regularização Fundiária

- CDHU Campo Grande – Projeto aprovado – 600 unidades. Será protocolado na Núcleo



<http://www.jacarei.sp.gov.br>



1.9. Regularização Fundiária

- Conjunto 22 de Abril – Finalização dos cadastros sociais e conclusão do Projeto Urbanístico;

- Chácaras Bela Vista I e II – Conclusão dos trabalhos técnicos e resolução de questões judiciais nas áreas de risco do Bela Vista II;

- Mississipi – Projeto Urbanístico finalizado aguardando manifestação da Secretaria de Patrimônio da União – SPU;

- Veraneio Ijal – Cadastros sociais finalizados. Para elaboração do Projeto é necessário aguardar a finalização da licitação da drenagem/ esgoto que está sob responsabilidade da SEGOVPLAN;



2. APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2023

Orçamento Inicial..... **R\$ 6.350.800,00**

- Gabinete da Presidência - 1.118.800,00
- Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social- 1.858.000,00
- Departamento Técnico Operacional- 1.614.000,00
- Departamento Técnico Social- 1.760.000,00



2. APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2023

Expectativa

- Auxílio-Aluguel – **R\$ 1.760.000,00**
- Regularização Fundiária – **R\$ 585.000,00**
- Programa Reforma Legal – **R\$ 600.000,00**
- Construção de Habitações Sociais de Interesse Social – **R\$ 1.000.000,00**
- Construção de Imóveis em Área de REURB (Rua Javari) – **R\$ 1.000.000,00**
- Plano de Reassentamento Bela Vista I (Subsídio) – **R\$ 185.440,00**



3. PLANO DE ATIVIDADES DE 2023

- Atendimentos diversos dos munícipes em busca de enquadramento em Programas da Fundação Pró-Lar ou atualização cadastral;
- Execução de Reformas através do Programa Reforma Legal – licitação em andamento;
- Gestão e fiscalização de todas as obras licitadas, além dos projetos de plantas populares;
- Apoio e fiscalização ao Convênio firmado com a CDHU para a construção de 250 HIS;
- Apoio e fiscalização ao Convênio firmado com a CDHU para o Programa Vida Longa.

<http://www.pro-lar.gov.br>



3. PLANO DE ATIVIDADES DE 2023

- Rio Comprido - Condução da Regularização Fundiária na Área de Inundação / Risco e APP.



<http://www.pro-lar.gov.br>

no

RPM



3. PLANO DE ATIVIDADES DE 2023

- Conjunto 22 de Abril – Continuidade do cadastro social no restante das quadras e finalização do projeto urbanístico. A regularização fundiária será feita em duas fases.

- Veraneio Ijal – Aguardando a finalização da licitação da drenagem que fornecerá o projeto para canalização do córrego, para prosseguirmos com o projeto urbanístico de regularização fundiária.



4. SERVIÇO A SER CONTRATADO

- **Processo nº 50.282/2022 – Concorrência nº 003/2022**

- **Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de aterro, contenção e sistemas complementares de coleta de água pluvial e esgoto com fornecimento de material e mão de obra.

- **Endereço:** Rua José Jordão Mercadante, Lotes 5D, 5E, 6D, 6E, 7D, 7E, 8D, 8E, 9D, 9E, 10D e 10 E – Jardim Paraíso – Jacareí – SP.

- **Publicação no BO:** 27/01/2023

- **Visita Técnica (facultativa):** 30/01 à 24/02/23

RO

RFB



4. SERVIÇO A SER CONTRATADO


- **Finalidade:** Intervenções técnicas que possibilitarão a construção de 12 unidades habitacionais de interesse social destinadas às famílias removidas da área de risco do Chácaras Reunidas Bela Vista I.



<https://www.fundacao-pro-lar.org.br>



4. SERVIÇO A SER CONTRATADO



[Handwritten signature]

RO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



4. SERVIÇO A SER CONTRATADO

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (MODELO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE ÁGUA FORTAL E ESGOTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. COM. DO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100000	1	100000	100000	100000	100000
2	INFRAESTRUTURA	100000	1	100000	100000	100000	100000
3	MURO DE ARRIMO	100000	1	100000	100000	100000	100000
4	MURO DE DRENAÇÃO	100000	1	100000	100000	100000	100000
5	LOTEAMENTO	100000	1	100000	100000	100000	100000
6	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	100000	1	100000	100000	100000	100000
7	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	100000	1	100000	100000	100000	100000
8	PROJETO	100000	1	100000	100000	100000	100000
9	RECEITA	100000	1	100000	100000	100000	100000
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100000	1	100000	100000	100000	100000
11	LIMPEZA GERAL	100000	1	100000	100000	100000	100000
TOTAL DOS ÍTEMS		JAN 2023	11	1100000	1100000	1100000	1100000
TOTAL ADMONISTRATIVO		JAN 2023	1	100000	100000	100000	100000
TOTAL		JAN 2023	12	1200000	1200000	1200000	1200000

VALOR: R\$ 244.960,44



4. SERVIÇO A SER CONTRATADO

- Valor: **R\$ 244.960,44** (Duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos)

ANEXO IV - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE ÁGUA FORTAL E ESGOTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100000	1	100000	100000
2	INFRAESTRUTURA	100000	1	100000	100000
3	MURO DE ARRIMO	100000	1	100000	100000
4	MURO DE DRENAÇÃO	100000	1	100000	100000
5	LOTEAMENTO	100000	1	100000	100000
6	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	100000	1	100000	100000
7	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	100000	1	100000	100000
8	PROJETO	100000	1	100000	100000
9	RECEITA	100000	1	100000	100000
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100000	1	100000	100000
11	LIMPEZA GERAL	100000	1	100000	100000

1.100 - HABITAÇÃO \ LOTES DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR \ Jardim Paraíso \ 6. Muro de arrimo (Quadra 50) \ Licitação \ 6. 2ª PUBLICAÇÃO \ Planilha de composição de custos janeiro 2023.xlsx

RO

RJR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Al.

[Handwritten signature]



Município de Jacareí
Fundação Pró-Lar de Jacareí



DÚVIDAS?



www.municipiojacarei.sp.gov.br www.fundacao-pro-lar.org.br

11



Município de Jacareí
Fundação Pró-Lar de Jacareí



**DIANTE DO APRESENTADO PERGUNTO AOS SENHORES....
TODOS APROVAM A CONTRATAÇÃO ?**



Handwritten signature in blue ink.

www.municipiojacarei.sp.gov.br www.fundacao-pro-lar.org.br

12

Handwritten signature in blue ink: RO

Handwritten signature in blue ink: P. P.

Handwritten signature in blue ink: [Signature]

Handwritten signature in blue ink: [Signature]

Handwritten signature in blue ink: [Signature]
Handwritten signature in blue ink: [Signature]
Handwritten signature in blue ink: [Signature]



Agradecemos a presença de todos!

www.pro-lar.sp.gov.br

ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (MODELO) PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ DEPARTAMENTO HABITACIONAL 						
OBRA: EXECUÇÃO DE ATERRO, CONTENÇÃO E SISTEMAS COMPLEMENTARES DE COLETA DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO						
ITEM	ETAPAS	VALOR COM BDI	PREVISÃO DE EXECUÇÃO			
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	42.484,35	96,1%	1,3%	1,3%	1,3%
			R\$ 40.827,45	R\$ 552,30	R\$ 552,30	R\$ 552,30
2	INFRAESTRUTURA	35.752,43	70,0%	30,0%		
			R\$ 25.026,70	R\$ 10.725,73		
3	MURO DE CONTENÇÃO	33.297,06		80,0%	20,0%	
				R\$ 26.637,66	R\$ 6.659,40	
4	MUROS DE DIVISA	9.683,60		80,0%	20,0%	
				R\$ 7.746,88	R\$ 1.936,72	
5	ATERRO	19.270,25			100,0%	
					R\$ 19.270,25	
6	SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS	23.022,03				100,0%
						R\$ 23.022,03
7	SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	21.201,03		100,0%		
				R\$ 21.201,03		
8	PISOS	39.145,54				100,0%
						R\$ 39.145,54
9	ESCADAS	12.453,56			100,0%	
					R\$ 12.453,56	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.546,88		70,0%	30,0%	
				R\$ 1.082,82	R\$ 464,06	
11	LIMPEZA GERAL	8.103,71				100%
						R\$ 8.103,71
TOTAL DAS ETAPAS		244.960,44	65.854,15	67.146,41	41.136,31	70.823,58
TOTAL ACUMULADO			65.854,15	133.000,56	174.136,87	244.960,44
PORCENTAGEM			26,88%	54,29%	71,09%	100,00%

Responsável

Local, data de proposta.

no

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANEXO IV - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ

DEPARTAMENTO HABITACIONAL



OBRA: EXECUÇÃO DE ATERRO, CONTENÇÃO E SISTEMAS COMPLEMENTARES DE COLETA DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO

ETAPA	ITEM	TABELA	CÓDIGO	ITEM	UNID.	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	RS TOTAL/ETAPA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.1	SIURB	173002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	400,76	1202,29
		1.2	SIURB	10101	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	1950,76	1,84	1933,44
		1.2	TOPO	05.50.05/00000000-00000000	BANHEIRO QUÍMICO 2 MANUT. 2 ROLOS PAPEL HIGIÊNICO	MES	4,00	585,00	2350,00
		1.3	TOPO	02.101.00000000.000	Abriço provisório de madeira para alojamento s/ou depósito de materiais e ferramentas	M2	5,00	700,12	4590,72
		1.4	SIURB	10001	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	145,50	80,07	11694,02
		1.5	SIURB	10301	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	235,80	19,11	4504,30
		1.6	SIURB	10110	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 10M	M300M	420,31	2,49	1046,96
					M	100,30	90,22	9225,94	33987,48
2	INFRAESTRUTURA	2.1	SIURB	20151	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 20CM	M	76,00	41,03	3117,14
		2.2	SIURB	10401	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	24,45	58,93	1440,84
		2.3	SIURB	10410	APLOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	26,90	4,91	132,70
		2.4	SIURB	10415	LASTRO DE BRITA	M3	1,20	176,99	212,11
		2.5	SIURB	20301	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	72,72	74,40	5416,10
		2.6	SIURB	20510	CONCRETO FCK-25MPA - UNIDO	M3	9,16	503,70	4611,06
		2.7	SIURB	20404	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	916,00	12,96	11871,36
		2.8	SIURB	50143	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	87,12	16,30	1417,33
		2.9	SIURB	10490	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	15,20	12,31	188,22
3	MURO DE CONTENÇÃO	3.1	SIURB	40137	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 12MPA	M2	76,12	128,07	9768,89
		3.2	SIURB	40197	CONCRETO "GRUPO"	M3	5,40	845,48	4562,14
		3.3	SIURB	30304	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	840,13	12,96	10896,00
		3.5	SIURB	102723	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, AF_07/2021	M	44,30	50,77	2249,01
		3.6	SIURB	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRACÇÃO DE 14 KNM (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2021	M2	61,54	12,96	798,79
2	INFRAESTRUTURA	2.1	SIURB	20151	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 20CM	M	76,00	41,03	3117,14
		2.2	SIURB	10401	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	24,45	58,93	1440,84
		2.3	SIURB	10410	APLOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	26,90	4,91	132,70
		2.4	SIURB	10415	LASTRO DE BRITA	M3	1,20	176,99	212,11
		2.5	SIURB	20301	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	72,72	74,40	5416,10
		2.6	SIURB	20510	CONCRETO FCK-25MPA - UNIDO	M3	9,16	503,70	4611,06
		2.7	SIURB	20404	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	916,00	12,96	11871,36
		2.8	SIURB	50143	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	87,12	16,30	1417,33
		2.9	SIURB	10490	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	15,20	12,31	188,22
3	MURO DE CONTENÇÃO	3.1	SIURB	40137	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 12MPA	M2	76,12	128,07	9768,89
		3.2	SIURB	40197	CONCRETO "GRUPO"	M3	5,40	845,48	4562,14
		3.3	SIURB	30304	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	840,13	12,96	10896,00
		3.5	SIURB	102723	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, AF_07/2021	M	44,30	50,77	2249,01
		3.6	SIURB	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRACÇÃO DE 14 KNM (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2021	M2	61,54	12,96	798,79

RO Rofm

 Página 28 de 33
 put NAMS

2	INFRAESTRUTURA	2.1	SIURB	20151	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 20CM	M	76,00	41,03	3147,14	26691,94
		2.2	SIURB	10401	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	21,45	28,00	1460,94	
		2.3	SIURB	10410	APLICAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PIVA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	25,00	4,91	125,70	
		2.4	SIURB	10415	LASTRO DE BRITA	M3	1,20	175,00	220,11	
		2.5	SIURB	20301	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	72,72	74,48	5415,19	
		2.6	SIURB	20310	CONCRETO FCK=20MPA - USINADO	M3	0,16	803,38	4611,05	
		2.7	SIURB	20404	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	916,00	12,00	11871,30	
		2.8	SIURB	50143	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOES	M2	67,12	16,00	1472,30	
		2.9	SIURB	10460	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	15,20	12,31	189,32	
3	MURO DE CONTENÇÃO	3.1	SIURB	40137	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 12MPA	M2	76,12	128,07	9748,80	26627,66
		3.2	SIURB	40197	CONCRETO "GRUPO"	M3	5,40	848,40	5412,14	
		3.3	SIURB	20304	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	840,13	12,00	8286,00	
		3.5	SIURB	102723	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL AF_070221	M	44,30	50,77	2252,01	
		3.6	SIURB	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 150N POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRACÇÃO DE 14 KVM (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_070221	M2	61,54	12,58	756,70	
4	MUIROS DE DIVISA	4.1	SIURB	40141	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	41,28	50,23	2111,89	5646,50
		4.2	SIURB	40133	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 12MPA	M2	3,52	106,45	374,70	
		4.3	SIURB	40197	CONCRETO "GRUPO"	M3	0,22	845,49	459,85	
		4.4	SIURB	20101	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	13,04	81,20	1058,37	
		4.5	SIURB	20308	CONCRETO FCK = 25.0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	0,74	602,57	445,50	
		4.6	SIURB	20304	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	106,80	12,00	1268,37	
5	ATERRO	5.1	SIURB	10306	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	505,50	7,68	2567,91	15416,20
		5.2	SIURB	10305	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	505,00	33,70	3077,07	
		5.3	SIURB	10310	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3/KM	797,07	3,20	2550,82	
6	SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS	6.1	SIURB	101170	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM	M	30,20	62,07	2171,70	18417,82
		6.2	TCPO	30.107.000000 DER	Caba de inspeção em alvenaria, 1/2 (oje) com 0,6 x 0,6 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia molhada limpa.	UN	10,00	754,75	7547,50	
		6.3	TCPO	30.107.000000 DER	Caba de inspeção em alvenaria, 1/2 (oje) com 0,6 x 0,6 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia molhada limpa.	UN	5,00	537,55	2688,25	
		6.4	SIURB	101216	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	31,78	41,28	1317,30	
		6.5	SIURB	101217	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	26,20	76,80	2246,56	
		6.6	SIURB	100001	DESINTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	28,20	11,00	316,07	
		6.7	SIURB	40004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TUBOS OU BLOCOS)	M3	0,22	58,00	12,73	
		6.8	SIURB	120001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M2	0,20	286,78	71,70	
		6.9	SIURB	58504	PLANTIO DE GRAMA SATATAS EM PLACAS AF_050314	M2	67,02	15,47	1050,72	
7	SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	7.1	TCPO	30.107.000000 DER	Caba de inspeção em concreto pré-moldado, quadrada, 0,6 x 0,6 x 0,5 m, inclusive Tampa	UN	8,00	249,99	1999,92	18986,82
		7.2	SIURB	100003	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	54,84	67,46	3688,91	
		7.3	SIURB	100004	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	40,20	108,30	4356,37	
		7.4	SIURB	58410	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUIDO TAMPA AF_120320_FA	UN	3,00	1.170,80	3512,40	
		7.5	SIURB	57960	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, AF_120320	M	2,45	482,38	1181,85	
		7.6	TCPO	30.105.000000 DER	Tampão de ferro fundido T100 simples, com travas TBT para poço de visita, assentado com argamassa de cimento e areia	UN	3,00	702,12	2106,36	

8	PISOS	8.1	SURS	130211	PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - TCM	M2	247,51	90,88	20191,97	31316,43
		8.2	SURS	10415	LASTRO DE BRITA	M3	0,15	176,00	26,85	
		8.3	SURS	170204	REBAIXAMENTO DE CUA	M	33,00	33,27	1097,91	
9	ESCADAS	9.1	SURS	20101	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	30,30	91,93	2480,45	8863,86
		9.2	SURS	30306	CONCRETO FCK = SEMPA - VIBRADO NA OBRA	M3	3,94	602,57	2374,13	
		9.3	SURS	20204	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	556,00	12,96	5198,04	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.1	SURS	174001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M <small>IN</small> M <small>ED</small>	75,00	0,73	720,75	1237,50
		10.2	SURS	174002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	75,00	0,77	507,75	
11	LIMPEZA GERAL	11.1	SURS	170401	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	548,87	11,79	6483,97	6483,97
SUB TOTAL GERAL									185.948,35	
25,00% DE BDI									46.582,89	
TOTAL GERAL COM BDI									234.948,44	
<p>NOTAS</p> <p>1. EM TODOS OS SERVIÇOS ESTÃO INCLUIDO MÃO DE OBRA E MATERIAL</p> <p>2. TABELA REFERENCIAL: SURS EDF, JA, 0102 (Publicada em 14/10/2022), TCC/CPM JAN/2023 (Atualizada em 20/11/2023) E SURS/DEZEMBRO/2022 (Publicada em 15/01/2023)</p>										
<p>LUANA MARIA DOS SANTOS Engenheira civil</p>			<p>LAURA MAGNATY PEREIRA GOMES Diretora de Departamento</p>			<p>ALEXANDRO QUADROS DA ROCHA Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí</p>			<p>JACAREÍ, 20 DE JANEIRO DE 2023</p>	

no

RM

8

at

not

UNAC

*

FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

FORMA LÓGICO	DESCRIÇÃO	TPO DO.	FR	CÓDIGO APPL.	PREVISÃO		ATUALIZAÇÃO	ABSCISSADO		APURAÇÃO	
					INICIAL	FINAL		PERÍODO	ACUMULADA	A ABSCISSADO	ABSC. A MAIOR
1	Receitas Correntes				850.390,00		850.390,00	68.684,44	159.154,16	231,92	
1.3	Receita Patrimonial				155.500,00		155.500,00	63.735,44	468.422,24		312.922,24
1.3.2	Valores Mobiliários				155.500,00		155.500,00	63.735,44	468.422,24		312.922,24
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				155.500,00		155.500,00	63.735,44	468.422,24		312.922,24
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				155.500,00		155.500,00	63.735,44	468.422,24		312.922,24
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				155.500,00		155.500,00	63.735,44	468.422,24		312.922,24
1.3.2.1.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Pro Lar			04	110.000,00		110.000,00	57.764,19	383.631,73		382.631,73
1.3.2.1.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPMIS - Pro Lar			03	110.000,00		110.000,00	5.142,22	97.370,08		97.370,08
1.3.2.1.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação - Pro Lar			05	110.000,00		110.000,00				
1.3.2.1.01.01.04	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO RECURSO FEDERAL - PRO-LAR			04	110.000,00		110.000,00				
1.3.2.1.01.01.05	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO RECURSO FEDERAL - PRO-LAR			03	110.000,00		110.000,00				
1.3.2.1.01.01.06	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO RECURSO FEDERAL - PRO-LAR			05	110.000,00		110.000,00				
1.3.2.1.01.01.07	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO RECURSO FEDERAL - PRO-LAR			03	110.000,00		110.000,00				
1.3.2.1.01.01.08	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO RECURSO FEDERAL - PRO-LAR			05	110.000,00		110.000,00				
1.3.2.1.01.01.09	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO RECURSO FEDERAL - PRO-LAR			03	110.000,00		110.000,00				
1.3.2.1.01.01.10	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO RECURSO FEDERAL - PRO-LAR			05	110.000,00		110.000,00				
1.3.2.1.01.01.11	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO RECURSO FEDERAL - PRO-LAR			03	110.000,00		110.000,00				
1.3.2.1.01.01.12	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO RECURSO FEDERAL - PRO-LAR			05	110.000,00		110.000,00				
1.9	Outras Receitas Correntes				394.890,00		394.890,00	4.733,00	81.735,94	313.154,06	
1.9.9	Outras Receitas Correntes				394.890,00		394.890,00	4.733,00	81.735,94	313.154,06	
1.9.9.12	Encargos legais pela inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucessão				394.890,00		394.890,00	4.733,00	81.735,94	313.154,06	
1.9.9.12.1	Ônus de Sucessão				394.890,00		394.890,00	4.733,00	81.735,94	313.154,06	
1.9.9.12.1.01	Receitas Honorárias Advogados O.A. Pro Lar			03	110.000,00		110.000,00				
1.9.9.12.1.02	Receitas Honorárias Advogados O.A. Executivo			03	110.000,00		110.000,00				
1.9.9.99	Outras Receitas Correntes				394.890,00		394.890,00	4.733,00	81.735,94	313.154,06	
1.9.9.99.1	Outras Receitas Correntes				394.890,00		394.890,00	4.733,00	81.735,94	313.154,06	
1.9.9.99.1.01	Outras Receitas Administrativas pela RFB				24.000,00		24.000,00	4.733,00	46.645,73	22.645,73	
1.9.9.99.1.02	Outras Receitas Administrativas pela RFB - Principal				24.000,00		24.000,00	4.733,00	46.645,73	22.645,73	
1.9.9.99.1.03	Receita Habitacional - FPMIS - Pro Lar			04	110.000,00		110.000,00	2.774,69	774,69		
1.9.9.99.1.04	Outras Multas e Juros de Mora - CDMC - Pro Lar			03	110.000,00		110.000,00				
1.9.9.99.1.05	Outras Multas e Juros de Mora - FPMIS - Pro Lar			03	110.000,00		110.000,00				
1.9.9.99.1.06	Outras Receitas Populares				2.000,00		2.000,00				
1.9.9.99.1.07	RECEITAS HABITACIONAIS				2.000,00		2.000,00				
1.9.9.99.1.08	Receita Habitacional - Lufes - Pro Lar			01	110.000,00		110.000,00				
1.9.9.99.1.09	Receita Habitacional - Lufes - Pro Lar			04	110.000,00		110.000,00				
1.9.9.99.1.10	Receita Habitacional - FPMIS - Pro Lar			03	110.000,00		110.000,00				
1.9.9.99.1.11	Receita de Dívida Ativa e Juros de Lufes			03	110.000,00		110.000,00				
1.9.9.99.1.12	Receita de Dívida Ativa e Juros de Lufes			04	110.000,00		110.000,00				
1.9.9.99.1.13	Receita de Dívida Ativa e Juros de Lufes			05	110.000,00		110.000,00				
1.9.9.99.1.14	Receita de Dívida Ativa e Juros de Lufes			03	110.000,00		110.000,00				
1.9.9.99.1.15	Receita de Dívida Ativa e Juros de Lufes			04	110.000,00		110.000,00				
1.9.9.99.1.16	Receita de Dívida Ativa e Juros de Lufes			05	110.000,00		110.000,00				
1.9.9.99.1.17	Receita de Dívida Ativa e Juros de Lufes			03	110.000,00		110.000,00				
1.9.9.99.1.18	Receita de Dívida Ativa e Juros de Lufes			04	110.000,00		110.000,00				
1.9.9.99.1.19	Receita de Dívida Ativa e Juros de Lufes			05	110.000,00		110.000,00				

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ
Demonstrativo da Movimentação dos Créditos Orçamentários



Exercício de 2022

Filtro: Movimentação até 31/12/2022

Tipo de Crédito	Administração Direta		Administração Indireta				Total
	Câmara municipal	Prefeitura municipal	Empresa pública	Fundação pública	Sociedade de economia mista	Outros	
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS							
CRÉDITOS ADICIONAIS							
Crédito Suplementar		8.150.790,00					8.150.790,00
Anulação de Dotação		1.221.000,00					1.221.000,00
Excesso de Anulação		1.211.000,00					1.211.000,00
Crédito Especial		1.000.000,00					1.000.000,00
Excesso de Anulação		10.000,00					10.000,00
ANULAÇÃO DE CRÉDITOS							
Crédito Suplementar		-101.000,00					-101.000,00
		-101.000,00					-101.000,00
		9.270.790,00					9.270.790,00

Handwritten signatures and initials: "D6", "RBR", and a large signature.

Handwritten signatures and initials: "C.R.", "MMS", "cut", and other marks.

Filtro: Empresas | Movimento de 01/01/2022 a 31/12/2022 | Exibir movimentações de Liquidações, Ordens de Pagamento, Pagamentos.

Número	Data	CP	Liquidação	Mata Fiscal	Pagamento	Descrição	Receitas		Despesas		Empenho	Valor	Empenho	Pagamento de CP	Prestação de CP
							Conta	Valor	Conta	Valor					
Movimentação Data: 03/01/2022															
Credor: Nome: ABEL NOBRE DA SILVA JUNIOR															
155	2022					2506.01.04 16.402.014.2210 01 13.300.4620	01	1.500.000	10.000	Empenho	Empenho	13.312,20	0,00	0,00	0,00
Credor: Nome: ADRIANA DE SOUZA															
76	2022					2506.01.04 16.402.014.2210 01 13.300.4620	01	1.500.000	10.000	Empenho	Empenho	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Credor: Nome: ADRIANA LUCIA DA SILVA															
77	2022					2506.01.04 16.402.014.2210 01 13.300.4620	01	1.500.000	10.000	Empenho	Empenho	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Credor: Nome: ADRIANA NUNES DA SILVA															
35	2022					2506.01.04 16.402.014.2210 01 13.300.4620	01	1.500.000	10.000	Empenho	Empenho	5.294,48	0,00	0,00	0,00
Credor: Nome: ADRIANO DA SILVA SANTOS															
11	2022					2506.01.04 16.402.014.2210 01 13.300.4620	01	1.500.000	10.000	Empenho	Empenho	9.542,28	0,00	0,00	0,00
Credor: Nome: ALESSANDRA FERREIRA															
71	2022					2506.01.04 16.402.014.2210 01 13.300.4620	01	1.500.000	10.000	Empenho	Empenho	3.231,05	0,00	0,00	0,00
71	2022					2506.01.04 16.402.014.2210 01 13.300.4620	01	1.500.000	10.000	Empenho	Empenho	6.002	0,00	0,00	0,00
Credor: Nome: ALESSANDRA PEREIRA FRANÇA															
2	2022					2506.01.04 16.402.014.2210 01 13.300.4620	01	1.500.000	10.000	Empenho	Empenho	6.002	0,00	0,00	0,00
Credor: Nome: ALINE ALADE PEREIRA DA SILVA															
78	2022					2506.01.04 16.402.014.2210 01 13.300.4620	01	1.500.000	10.000	Empenho	Empenho	9.626,60	0,00	0,00	0,00
Credor: Nome: JAM CAROLINA NEBRA MATA															
154	2022					2506.01.04 16.402.014.2210 01 13.300.4620	01	1.500.000	10.000	Empenho	Empenho	8.674,80	0,00	0,00	0,00
154	2022					2506.01.04 16.402.014.2210 01 13.300.4620	01	1.500.000	10.000	Empenho	Empenho	722,39	0,00	0,00	0,00
Credor: Nome: ANA LUCIA DINIZ															
79	2022					2506.01.04 16.402.014.2210 01 13.300.4620	01	1.500.000	10.000	Empenho	Empenho	3.312,00	0,00	0,00	0,00
Credor: Nome: ANDREA DOMINGOS DA COSTA															
156	2022					2506.01.04 16.402.014.2210 01 13.300.4620	01	1.500.000	10.000	Empenho	Empenho	6.072,35	0,00	0,00	0,00
Credor: Nome: ANDREA SILVA EVANGELISTA															
157	2022					2506.01.04 16.402.014.2210 01 13.300.4620	01	1.500.000	10.000	Empenho	Empenho	10.400,76	0,00	0,00	0,00
Credor: Nome: ANOYEA DE ARAUJO															
80	2022					2506.01.04 16.402.014.2210 01 13.300.4620	01	1.500.000	10.000	Empenho	Empenho	9.130,00	0,00	0,00	0,00
Credor: Nome: ANDREA MARTINS CARDOSO															
							01	1.500.000	10.000	Empenho	Empenho	9.160,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials